

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭ

2019 оны 6 сарын 6-ний өдөр

Д/д	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2019 онд санхүүжих /сая.төг/	Санхүүжилт /сая.төг/	Ажлын гүйцэтгэл /үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ.	1. Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Бусад
		эхлэх	дуусах						
II. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД									
1	Алслагдсан сумдын шилэн кабелийн сүлжээ /Баянхонгор, Баянговь, Баянлиг сум, Говь-алтай, Дундговь, Дэлгэрхангай, Өлзийт, Тонхил сум, Увс, Тэс сум/	2019	2019	4,231.2		0	1. 2019.04.11		Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар 2019 оны 3-р сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдаж 2019 оны 4 сарын 11-нд тендер зарлаж 2019 оны 5 сарын 13-нд нэгээд үнэлж байна. Дэлгэрхангай сумын шилэн кабелийн сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч Нопсан ХХК-тай 2019 оны 6-р сарын 18-ны өдөр 471,385,268 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Өлзийт сумын шилэн кабелийн сүлжээний ажлын гүйцэтгэгч Монкабель системс ХХК-тай 580,771,796 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
IV. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА									
2	Засаг даргын Тамгын газрын	2019	2020	650.0		10%	1. 2019.02.27 2. 2019.05.08	“Эл Эс Би” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх

	барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/								нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 27-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 29-нд тендерийг нээсэн. Гүйцэтгэгч компаниар “Эл эс би” ХХК шалгарч 2019 оны 5 сарын 8-ны өдөр 1,139,470,753 төгрөгийн гэрээ байгуулсан ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай байна.
V. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД									
3	Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэн /Дундговь, Эрдэнэдалайсум/	2018	2019	200.0		1. 80% 2. 95%	3. 2018.06.26 4. 2018.08.24 2018.08.30	“Батлюкс” ХХК “Боржин суварга” ХХК	ТӨБЗГ-ын 2018 оны 3 сарын 27-ний өдрийн А-1/854 тоотгоор эрх шилжиж ирсэн. 2018 оны 6 сарын 11-ны өдөр тендер нээсэн. Тохижилтын ажлыг гүйцэтгэх “БАТЛЮКС” ХХК-тай 2018 оны 08 сарын 24-нд 258.7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай. Чулуун хөшөөний ажлыг гүйцэтгэх “Боржин суварга” ХХК-тай 124.9 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай.
VIII. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД									
4	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	2,100.0		5%	1. 2019.02.20 2. 2019.05.	“Ванхүү” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 20-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 22-нд нээж,

									гүйцэтгэгчээр нь Ванхүү ХХК шалгарсан. Үнэлгээний хорооны материал, зураг төсөв, техникийн үзүүлэлтүүдийг Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл 5 хувьтай.
IX. ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД									
5	Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	500.0					Эрх шилжиж ирээгүй, 2014 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж, зураг төсвийг Хөдөлмөр, нийгмийг хамгааллын яаманд хүргүүлж 2019 оны 5-р сарын 31-ны өдөр тендерийг зарласан. 2019 оны 7-р сарын 1-ны өдөр нээнэ.
XII. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД									
6	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2018	2019	1,877.0		70%	1. 2018.03.05 2. 2018.05.09	"Урагшлах" ХХК	ТӨБЗГ-аас 2018 оны 3 сарын 5-нд зарлаж 2018 оны 4 сарын 4-нд нээж тендерт шалгарсан "Урагшлах" ХХК-тай 2018 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр 2,228,800,000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан, Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна.
7	Сургуулийн барилга, 320 суудалтай /Дундговь, Дэрэн сум/	2018	2019	1,306.3		75%	1. 2018.04.17 2. 2018.06.14	"Бум констракшн" ХХК	БСШУСЯам-д 2018 оны 4 сарын 17нд тендер зарлагдаж, 2018 оны 5 сарын 17-нд нээж тендерт шалгарсан "Бум констракшн" ХХК-тай 2018 оны 6 сарын 14-ны өдөр 2,543.50 сая төгрөгийн

									гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай.
8	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Баянжаргалан сум/	2018	2019	511.1		95%	1. 2018.03.27 2. 2018.06.07	“Ай И Би” ХХК	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 2018 оны 3 сарын 27-нд тендерийг зарлаж 2018 оны 4 сарын 26-нд тендерийн нээж тендерт шалгарсан Ай И Би ХХК-тай 950,651,751 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай байна.
9	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018	2019	500.0		90%	1. 2018.05.21 2. 2018.07.04	“Монгол Дээвэр” ХХК	БСШУСЯам дээр 2018 оны 5 сарын 21-нд тендер зарлаж 2018 оны 6 сарын 21-нд нээж тендерт шалгарсан Монгол дээвэр ХХК 2018 оны 7 сарын 4-нд 895,806,664 төгрөгийн гэрээ байгуулсан, Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай.
10	Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019	2020	500.0			1. 2019.04.16 2.	“Ган цаг” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 2019 оны 4 сарын 10 байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 16-нд тендер зарлаж 2019 оны 5 сарын 17-нд нээж тендерт шалгарсан Ган цаг ХХК-д 2019 оны 6 сарын 4-ны өдөр 895,391,328 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

11	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум, 1-р цэцэрлэг/	2019	2019	1,558.0			1. 2019.05.17		Зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төвд магадлалаар хянуулсан. Үнэлгээний хороо 2019 оны 4 сарын 23-нд байгуулагдаж 2019 оны 5 сарын 17-нд тендерийг зарлаж 2019 оны 7 сарын 17-нд нээхээр ажиллаж байна.
12	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	2019	2020	500.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4-р сарын 10-ны А/140 тоот захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019 оны 6 сарын 12-нд зарлаж 2019 оны 7 сарын 16-нд нээхээр ажиллаж байна.
13	Сургуулийн спорт тоглоомын талбайн тохижилт /Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль/	2019	2019	200.0			1. 2019.05.16		ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 4 сарын 22нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 5 сарын 16-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 17-нд нээж үнэлж байна.
14	Төв халхын дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2011	2020	2,000.0					2012 онд “Суурь” ХХК-тай хийсэн гэрээг Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам үргэжлүүлэн гүйцэтгэхээр сунгасан. Одоогоор суурийн хөрсөнд шинжилгээ хийж байна.

15	Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дундговь, Өлзийт сум/	2018	2019	964.7		10%	1. 2018.07.23 2.	"БҮҮХ" ХХК	ТӨБЗГ-т тендерийг 2018 оны 7 сарын 23-нд зарлаж 2018 оны 08 сарын 22-ны өдөр нээсэн. Тендерт шалгарсан БҮҮХ ХХК-тай өдөр 1,261,885,032 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэл 10 хувьтай.
16	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/	2019	2020	575.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2014 онд хийгдсэн магадлалаар орсон зураг, төсвийг дахин шинэчилж магадлалаар зураг, төсвийг хянуулж байна.
17	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,000.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4 сарын 23нд үнэлгээний хороо байгуулагдаж 2019 оны 5 сарын 8-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 10-нд нээж үнэлж байна.
18	Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	2019	2020	500,0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3н нээсэн. Тендер амжилтгүй болсон. 2019 оны 6 сарын 13-ны өдөр тендерийг дахин зарласан. 2019 оны 7 сарын 17-ны өдөр нээнэ.

XIII. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД									
19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2,8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	1,200.0					2019 оны 46-р тогтоолоор орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3-нд нээсэн. Тендерт шалгарсан “Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 14-ний өдөр 2,176,017,018 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум	2019	2019	300.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Зураг, төсөв хийгдэж байна.
21	Сумын төвийн хатуу хучилттай автозам, 2км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	800.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2011 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж магадлалаар хянуулсан. 2019 оны 5 сарын 2-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 5 сарын 21-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 21-нд нээж үнэлж байна.
XVII. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД									
22	Сум дундын эмнэлэгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2019	750.0		65%	1. 2018.03.28 2. 2018.07.05	“Төсөв төсөл” ХХК	ТӨБЗГ тендер зарласан. Төсөв төсөл ХХК-тай гэрээ 1,255.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан, үүнээс 2018 онд 722.0 сая төгрөг. Үндсэн барилгын каркасын угсралт дууссан, гадна хана, хамар ханын ажил 80

									хувьтай байна. Гал тогоо, гараж, моргийн барилгын хучилт хийгдсэн.
23	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,500.0					Барилгын хөгжлийн төвөөр зураг, төсөвт магадлал хийгдэж байгаа.
24	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/	2019	2020	650.0					ТӨБЗГазарт 2019 оны 2 сарын 4-нд тендер зарлаж, 3 сарын 6-нд тендерийг нээж тендерт шалгарсан Наранлист компанитай 1,084.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 5 хувьтай байна.
25	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/	2019	2019	350.0					ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 3 сарын 7-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 28-наас 2019 оны 5 сарын 20-ны хооронд зохион байгуулж тендерт шалгарсан “Одда тайж” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 30-ны өдөр 292,015,437 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

/ХОХБТХэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир/

Боловсруулсан:

/ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн Б.Ууганцэрэн/