

**Сайхан-Овоо суманд 2022  
онд улсын төсөв, аймаг  
болон сумын ОНХС-аар  
хэрэгжиж буй хөрөнгө  
оруулалтууд**



# **Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтууд**

# 1. Сайхан-Овоо сумын 320-н сурагчтай спорт зал бүхий сургуулийн барилга

- Гүйцэтгэгч: “ТЭД КОНСТРАКШН” ХХК  
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “ТГД” ХХК  
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 3,858,888,888 төгрөг  
Ажлын явц: 90%
- Ашиглалтанд орох хугацаа: 2022 он  
2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар барилгын угсралтын ажил 90% хувьтай, А,Б блокуудын угсралт, өрлөг цонх, халаалт цэвэр бохирын шугам хийгдсэн. Б блок болох Заалны дээвэр дотор засал шал таазны ажил хийгдээгүй А блокны гадна ажил дууссан дотор засал хийгдсэн, дотор зүлгүүр хийгдэж байгаа шал тааз сангийн ажлууд хийгдсэн, гадна талбайн ажил хийгдэж байна.

# 2022 оны гүйцэтгэл 44%



# 2022 оны гүйцэтгэл 90%



## 2. САЙХАН-ОВОО СУМЫН ТӨВИЙН УСАН ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

- Гүйцэтгэгч: “Эхлэл шинэчлэл прожект” ХХК
- Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 1,814,398,754 төгрөг
- Ажлын явц: Цэвэр усны шугамын ажил-85%
- Бохирын шугамын ажил-0%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар тухайн аж ахуйн нэгж ажлаа эхлээгүй, БНХАУ-ын эрээн хотод материал гацсан тайлбартай байгаа.Аймгийн ГХБХБГ-аас тухайн ХХК-д албан бичиг хүргүүсэн, Барилга хөгжлийн төвд хар жагсаалтад оруулах саналыг хүргүүлсэн.


# Сайхан-Овоо сумын төвийн ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн ажил

- Гүйцэтгэгч: “Алтайн үндэс” ХХК
- Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 1,350,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: Цэвэрлэх байгууламж, саарал ус хадгалах карт 80:40м харьцаатай талбайн ажил-95%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар тухайн аж ахуйн нэгж байгууламжийн дотор гадна ажил бүрэн дууссан, гадна хашааны ажил үлдсэн байна.









**Аймгийн Орон нутгийн  
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  
хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт**

# “Соёлын төвийн хуучин барилгын их засвар өргөтгөл ” ДУГАОНӨГ/202201022 гэрээний дугаартай гэрээт ажил

- Гүйцэтгэгч: “Хос соёмбот өргөө” ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Аймгийн ОНХСан, 210,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: 70%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар гадна засварын ажил, сангийн ажил хийгдэж байна.



Təhsil Mərkəzi

303  
Axap 3





**Сумын ОНХС-ын хөрөнгөөр  
2022 онд хийгдсэн төсөл  
хөтөлбөр арга хэмжээнүүд**

# Сумын төвийн 5 км авто замын зураг төсөв хийлгэх зөвлөх үйлчилгээний ажил

- Гүйцэтгэгч: “Засмал зам” ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Сумын ОНХСан-75,900,000 төгрөг
- Гэрээний дүн:74,675,000 төгрөг
- Ажлын явц: 45%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар  
геодезийн болон суурь судалгаанууд хийгдэж  
дуууссан мэдээлэл холбоо сүлжээ,эрчим хүчний  
төрийн байгууллагуудаас техникийн нөхцлүүдийг  
аваад байна.

# Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаа хийх

- Гүйцэтгэгч: Алхими ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Сумын ОНХСан- 35,000,000 төгрөг
- Хийгдсэн ажил: 2 га газарт 350ш шон бүхий 1200м  
урт хашааг хийсэн
- Ажлын явц: 100%







# Сумын төвийнхалуун усны барилгад засвар хийх

- Гүйцэтгэгч: “Танан цамхаг” ХХК
- Төсөвт өртөг: 54,000,000 төгрөг
- Гэрээний дүн: 50,763,358 төгрөг
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, : Сумын ОНХСан  
Гүйцэтгэл: 70%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар  
гадна дотно засварын ажил дууссан, сангийн ажил  
дуссан, дотоод засал гадна үүдний засвар  
цахилгаан монтажны ажлууд дутуу байна.



# Сумын Ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх

## 2018 оны гэрээт ажлын дуусгалт

- Гүйцэтгэгч: Арт констракшн ХХК
- Хөрөнгийн эх үүсвэр, Төсөвт өртөг: Сумын ОНХСан  
55,000,000 төгрөг
- Гүйцэтгэл :75%

## Соёлын төвийн шинэ барилгын зураг төсөв хийлгэх зөвлөх үйлчилгээний ажил

- Гүйцэтгэгч: “Кинг сии инженер энд констракшн консалтинг групп” ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Сумын ОНХСан-30,000,000 төгрөг
- Гэрээний дүн:29,100,000 төгрөг
- Ажлын явц: 85%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар барилгын хөгжлийн төвд магадлалаар оруулах хүсэлтээ өгөөд байна.

# Халуун усны барилгад гадна халаалтын шугам татах ажил

- Гүйцэтгэгч: Мөнхбаатар ахлагчтай “Бүргэд” иргэдийн бүлэг
- Хөрөнгийн эх үүсвэр: Сумын ОНХСан
- Төсөвт өртөг: 19,500,000 төгрөг
- Гүйцэтгэл : 100%
- Хийж гүйцэтгэсэн ажил: Төв шугамаас 127 м газар стандартын дагуу трасс ухаж шугам татсан.







# Ахмадын байрны барилгад дотор халаалтын засвар хийх ажил

- Гүйцэтгэгч: Найз багийн иргэн Мөнхбаатар
- Хөрөнгийн эх үүсвэр: Сумын ОНХСан
- Төсөвт өртөг: 3,200,000 төгрөг
- Гүйцэтгэл : 100%
- Хийж гүйцэтгэсэн ажил: Ахмадын байрны халаалтын дотоод шугам, паарнуудыг төмөр болгож бүрэн шинэчилсэн





# Найз,Төгрөг багуудад гүн өрмийн цооног гаргах ажил

- Гүйцэтгэгч: Эрхэст ундарга ХХК
- Хөрөнгийн эх үүсвэр:Малын тоо толгойн албан татвар
- Төсөвт өртөг:Найз баг:15,000,000 төгрөг Төгрөг баг:15,000,000 төгрөг
- Гүйцэтгэл :100%
- Хийж гүйцэтгэсэн ажил:Найз багт 52м гүнтэй цооногийг бий болгож насос суулгаж моторыг нийлүүлсэн.Төгрөг багт 64м гүнтэй цооног өрөмдөж насос,моторыг нийлүүлсэн.

