

**Сайхан-Овоо суманд  
2021-2023 онд улсын  
төсөв болон аймгийн  
ОНХС-аар хэрэгжиж буй  
хөрөнгө оруулалтууд**



# **Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтууд**

# ХҮНД ДААЦЫН ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР

Гүйцэтгэгч: “Зам, замын байгууламж” ХХК  
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “ТГД” ХХК  
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Улсын төсөв, 1,500,000,000 төгрөг

Гүүрний урт: 54,8 метр

Гүүрний даац: 50 тн

Гүйцэтгэл: 100%









# Сайхан-Овоо сумын 320-н сурагчтай спорт заал бүхий 3-н давхар ШИНЭ СУРГУУЛЬ

Гүйцэтгэгч: “ТЭД КОНСТРАКШН” ХХК

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "ТГД" ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:

Улсын төсөв, 3,858,888,888 төгрөг

Гүйцэтгэл: 100%







# САЙХАН-ОВОО СУМЫН ТӨВИЙН УСАН ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

- Гүйцэтгэгч: “Эхлэл шинэчлэл прожект” ХХК
- Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Улсын төсөв: 1,814,398,754 төгрөг
- Ажлын явц: Цэвэр усны шугамын ажил-85%
- Бохирын шугамын ажил-0%
- 2022 оны 10 сарын 14-ний өдрийн байдлаар тухайн аж ахуйн нэгж ажлаа эхлээгүй, БНХАУ-ын эрээн хотод материал гацсан тайлбартай байгаа. Аймгийн ГХБХБГ-аас тухайн ХХК-д албан бичиг хүргүүсэн, Барилга хөгжлийн төвд хар жагсаалтад оруулах саналыг хүргүүлсэн.








# Сайхан-Овоо сумын төвийн ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн ажил

- Гүйцэтгэгч: “Алтайн үндэс” ХХК
- Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Улсын төсөв: 1,350,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: Цэвэрлэх байгууламж, саарал ус хадгалах карт 80:40м харьцаатай талбайн ажил-100%
- Ашиглалтад ороогүй байгаа.









**Аймгийн Орон нутгийн  
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  
хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт**

# “Сумын төвийн хогийн цэгийн тохижилт” ДУГАНОНӨГ/202101016 гэрээний дугаартай гэрээт ажил

- Гүйцэтгэгч: “Хуримт констракшн” ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Аймгийн ОНХСан, 70,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: 85%
- 2021 оны 11 сарын 14-ний өдрийн байдлаар хогийг дарж булсан, далан босгож 60:40 харьцаа бүхий хог хийх талбай бэлтгэсэн, 20 тн контейнер, хог пресслэх машин нийлүүлэгдсэн зэрэг ажил хийгдсэн байна. Хог хийх талбайг хашаажуулах, хогийн чиглэлийг заасан самбар байршуулах, прессний машиныг ажилуулах 380 кВа-ийн тог татах ажлууд хийгдээгүй байна.













# Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ-ын дээврийн засвар

- Гүйцэтгэгч: М.Мөнхбаатар ахлагчтай иргэдийн бүлэг
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Аймгийн ОНХСан, 10,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: 100%

# “Соёлын төвийн хуучин барилгын их засвар өргөтгөл ” ДУГАОНӨГ/202201022 гэрээний дугаартай гэрээт ажил

- Гүйцэтгэгч: “Хос соёмбот өргөө” ХХК
- Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг:  
Аймгийн ОНХСан, 210,000,000 төгрөг
- Ажлын явц: 100%
- Ашиглалтад бүрэн орсон, үйл ажиллагаагаа  
хэвийн явуулж байна.





303  
Axap 3

303  
Axap 3

303  
Axap 3



