

**УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 3-Р САРЫН МЭДЭЭ**

2020 оны 4 сарын 3 -ны өдөр

д/д	Барилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүч чадал, байршил	Эхлэх дуусах	Төсөвт өртөг	2020 онд санхүүжих	Санхү үжилт /сая төг/	Ажлын гүйцэтгэл /ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ/	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА									
IV.1.7	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2019-2020	1,200.0	550.0		60%	1. 2019.02.27 2. 2019.05.08	Эл Эс Би ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 2 дугаар сарын 27-нд тендер зарлаж, 3 дугаар сарын 29-нд тендерийг нээсэн. Гүйцэтгэгч компаниар "Эл эс би" ХХК шалгарч 2019 оны 5 сарын 8-ны өдөр 1,139,470,753 төгрөгийн гэрээ байгуулсан ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай байна.
IV.1.22	Багийн иргэний танхим /Дундговь, Өлзийт сум, 3 дугаар баг/	2020-2020	200.0	100.0					Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны 1-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Зураг, төсвийг боловсруулж байна.
IV.1.23	Багийн иргэний танхим /Дундговь,	2020-2020	200.0	100.0					Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны 1 дүгээр

	Өлзийт сум, 4 дүгээр баг/								сарын 17-ны 1-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Зураг, төсвийг боловсруулж байна.
IV.3.11	Засаг даргын Тамгын газрын автомашин, тоног төхөөрөмж /Дундговь, Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо сум/	2020-2020	250.0	250.0					Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны 1-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2020 оны дугаар сарын 23-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-нд нээнэ.
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД									
X.5.1.1	Ахмадын өргөөний барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019-2020	1,230.0	730.0		40%	1. 2019.05.31 2. 2019.07.23	“Бум Констракшн” ХХК	Эрх шилжиж ирээгүй, 2014 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж, зураг төсвийг Хөдөлмөр, нийгмийг хамгааллын яаманд хүргүүлж 2019 оны 5-р сарын 31-ны өдөр тендерийг зарласан. 2019 оны 7-р сарын 1-ны өдөр нээж 2019 оны 7-р сарын 23-ны өдөр Бум констракшн ХХК- 1,150,196,454 гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.
XI.1.111	Ундны усны худаг /Дундговь/	2020-2020	500.0	500.0					БХБЯ-ны 2020 оны 2 дугаар сарын 4-ний 24-р тушаалаар орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Орон нутгийн өмчин газарт тендер зарлуулахаар худгийн стандартыг хүргүүлээд байна.
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД									
XII.1.1.29	Дотуур байрын барилга, 80 ор /Дундговь, Луус сум/	2019-2020	973.0	473.0		55%	1. 2019.04.16 2. 2019.06.04	“Ган цаг” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 2019 оны 4 сарын 10 байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 16-нд тендер зарлаж 2019 оны 5 сарын 17-нд нээж тендерт шалгарсан

									Ганцаг ХХК-д 2019 оны 6 сарын 4-ны өдөр 895,391,328 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 55 хувьтай.
XII.1.1.13 0	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Өндөршил сум/	2019-2020	1,000.0	500.0		53%	1. 2019.06.12 2. 2019.08.21	“Гурван дэлгэр” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4-р сарын 10-ны А/140 тоот захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019 оны 6 сарын 12-нд зарлаж 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр нээж шалгарсан Гурвандэлгэр ХХК-тай 2019 оны 8 сарын 21-ний өдөр 933,785,302 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 53 хувьтай.
XII.1.1.13 1	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018-2020	1,312.8	312.8					-
XII.1.1.23 8	Сургуулийн дотуур байрын барилга /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2020-2021	1,040.0	500.0					ТӨБЗГ-т зураг, төсвийг тендер зарлуулахаар хүргүүлсэн.
XII.1.1.24 9	Сургуулийн спорт заалын барилга /Дундговь, Адаацаг сум/	2020-2021	1,000.0	500.0					Зураг, төсвийг магадлалаар хянуулж байна.
XII.1.1.25 6	Сургуулийн спорт заалын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум, "Говийн ирээдүй" цогцолбор/	2020-2021	800.6	320.0					ТӨБЗГ-т 2020 оны 3 дугаар сарын 5-нд тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 6-нд нээнэ.
XII.1.2.24	Сургуулийн барилгын их	2020-2021	400.0	200.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж

	засвар /Дундговь, Өлзийт сум/								ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-нд нээнэ.
XII.1.2.76	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дундговь, Өлзийт сум/	2020-2021	300.0	150.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-нд нээнэ.
XII.2.1.1	"Төв халх" дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2011-2021	6,800.0	1,780.0		15%		"Суурь" ХХК	2012 онд "Суурь" ХХК-тай хийсэн гэрээг Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам үргэжлүүлэн гүйцэтгэхээр сунгасан. Одоогоор суурийн хөрсөнд шинжилгээ хийсэн. Ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай.
XII.2.1.33	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/	2019-2020	1,230.0	655.0			1. 2019.10.21 2. 2020.03.16		ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2014 онд хийгдсэн магадлалаар орсон зураг, төсвийг дахин шинэчилж магадлалаар зураг, төсвийг хянуулж ОНӨГ-т зураг төсвийг хүргүүлж тендерийг 2019 оны 10 сарын 21-нээс 2019 оны 11 сарын 21-ний хооронд зарлан тендер амжилтгүй болсон. 2019 оны 12 сарын 26-нд тендерийг дахин зарлан 2020 оны 1 сарын 27-нд нээсэн. Тендер амжилтгүй болсон. 2020 оны 3 сарын 16-нд Хэрмээдэй ХХК-тай 1,228,346,087 төгрөгийн гэрээ байгуулсан.
XII.2.1.70	Соёлын төвийн барилга	2020-2021	1,000.0	500.0					ТӨБЗГ-т 2020 оны 3 дугаар сарын 5-нд тендерийг

	/Дундговь, Дэлгэрцогт сум/								зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 6-нд нээнэ.
XII.2.1.78	Соёлын төвийн барилга, соёлын заал, 400 суудал, номын сан, 45 суудал /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2020-2021	1,800.0	500.0					Зураг, төсвийг магадлалаар хянагдаж байна.
XII.2.2.11	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дундговь, Дэрэн сум/	2020-2020	95.0	95.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-нд нээнэ.
XII.3.1.3	Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019-2020	2,000.0	1,000.0		20%	1. 2019.05.08 2. 2019.08.07	“Зуут констракшн” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2019 оны 4 сарын 23нд үнэлгээний хороо байгуулагдаж 2019 оны 5 сарын 8-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 10-нд нээсэн. Тендерт шалгарсан Зуут констракшнтай 2019 оны 8 сарын 7-нд 2,450,467,195 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.
XII.3.1.8	Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/	2019-2021	1,000.0	500.0		15%	1. 2019.04.02 2. 2019.08.06	“Бум констракшн” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3-нд нээсэн. Тендер амжилтгүй болсон. 2019 оны 6 сарын 13-ны өдөр тендерийг дахин зарласан. 2019 оны 7 сарын 17-ны өдөр нээж 2019 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Бум Констракшн

									ХХК-тай 853,214,938 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай.
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД									
XIII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019-2020	2,200.0	1,000.0		55%	1. 2019.04.02 2. 2019.06.14	“Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК	2019 оны 46-р тогтоолоор орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. Үнэлгээний хороо 3-р сарын 7-нд байгуулагдсан. 2019 оны 4 сарын 2-нд тендер зарлаж 5 сарын 3-нд нээсэн. Тендерт шалгарсан “Дэвжих-Эрдэнэ” ХХК-тай 2019 оны 6 сарын 14-ний өдөр 2,176,017,018 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 55 хувьтай.
XIII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019-2020	1,800.0	1,000.0		40%	1. 2019.06.21 2. 2019.09.20	“Өлзий хутгийн наран” ХХК	ЗГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны 388-р тогтоолоор орон нутагт эрх нь шилжиж ирсэн. 2011 онд хийгдсэн зураг төсвийг шинэчилж магадлалаар хянуулсан. 2019 оны 5 сарын 2-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2019 оны 5 сарын 21-нд зарлаж 2019 оны 6 сарын 21-нд нээж тендер амжилтгүй болсон тул дахин 2019 оны 7 сарын 17-нд зарлаж 2019 оны 8 сарын 19-нд нээж үнэлж 2019 оны 9 сарын 20-нд Өлзий хутгийн наран ХХК-тай 1,505,395,150 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 40 хувьтай.
XIII.2.1.10	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020-2021	1,528.4	500.0					Зургийн даалгавар, Жишиг зураг, төсвийг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2020 оны 1 сарын 20-нд хүргүүлсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 12-нд нээнэ.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД									
XVII.1.9	Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019-2021	8,752.9	3,252.9			2.2019.12.26	"Тэнгэрийн тэмдэг" ХХК	Эрүүл мэндийн яаманд тендерийг зарлаж 2019 оны 11 сарын 25-нд тендерийг нээж тендэрт шалгарсан Тэнгэрийн тэмдэг ХХК-тай 2019 оны 12 дугаар сарын 26-нд 8,620,000,113 төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Газар шорооны ажил дууссан.
XVII.1.45	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 10 ор /Дундговь, Хулд сум/	2019-2020	1,300.0	650.0		45%	1. 2019.02.04	"Наранлист" ХХК	ТӨБЗГазарт 2019 оны 2 сарын 4-нд тендер зарлаж, 3 сарын 6-нд тендерийг нээж тендэрт шалгарсан Наранлист компанитай 1,084.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 45 хувьтай байна.
XVII.3.23	Түргэн тусламжийн автомашин /Дундговь, Өлзийт сум/	2020-2020	35.0	35.0					ЭМЯ-ны 2020 оны 2 сарын 11 А/83-р тушаалаар орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 3 дугаар сарын 27-нд нээж үнэлж байна.
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД									
XII.5.1.4.3 4	Сургуулийн барилгын дээврийн засвар /Дундговь, Сайнцагаан сум, Эрдмийн далай цогцолбор/	2020-2020	110.0	110.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-нд нээнэ.
XII.5.1.4.3 5	Сургуулийн барилгын засвар /Дундговь, Хулд сум/	2020-2020	50.0	50.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 9-нд нээнэ.

XII.5.1.4.3 6	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Дундговь, Сайнцагаан сум, 4 цэцэрлэг/	2020-2020	40.0	40.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. Тендерийг 2020 оны 3 дугаар сарын 11-нээс 2020 оны 3 дүгээр сарын 14-ны хооронд зохион байгуулан Тендерт шалгарсан Дөл БГМ ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XII.5.1.4.3 7	Сургуулийн дотуур байр, Гал тогооны дээврийн засварын ажил /Дундговь, Говь-Угтаал/	2020-2020	30.0	30.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-нд нээнэ.
XII.5.1.4.3 8	Боловсрол, соёл, урлагийн газрын барилгын засвар /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2020-2020	30.0	30.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 8-нд нээнэ.
XII.5.1.4.3 9	Цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /Дундговь, Сайнцагаан сум, 5 дугаар цэцэрлэг/	2020-2020	20.0	20.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. Тендерийг 2020 оны 3 дугаар сарын 13-наас 2020 оны 3 дүгээр сарын 24-ны хооронд зохион байгуулсан. Оролцогч компаниудад мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XII.5.1.4.5 4	Сургуулийн барилгын засвар /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2020-2020	170.0	170.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-нд нээнэ.
XII.5.1.4.9 9	Дотуур байрны дээврийн засвар	2020-2020	27.3	27.3					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 6-ны 1а/734 тоотын

	/Дундговь, Дэлгэрцогт сум/								хавсралтаар эрх шилжиж ирсэн. Тендерийг 2020 оны 3 дугаар сарын 11-нээс 2020 оны 3 дүгээр сарын 20-ны хооронд зохион байгуулсан тендерт шалгарсан Дөл БГМ ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XII.6.1.3.6 2	Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай, Дэрэн сумдын Ерөнхий боловсролын шинэ сургуульд тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах	2020- 2020	30.0	30.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 21-ны А/96 тушаалаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-нд нээнэ.
XII.6.1.3.8 0	Дундговь аймгийн Музейд дохиолол хамгаалалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	2020- 2020	40.0	40.0					БСШУСЯ-ны 2020 оны 2 сарын 21-ны А/96 тушаалаар эрх шилжиж ирсэн. Тендер зарлуулахаар ОНӨГ-т техникийн үзүүлэлтийг хүргүүлсэн.

Хянасан:

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга /Н.Эрдэнэ-Очир/
/гарын үсэг, тамга тэмдэг/

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн /Б.Ууганцэрэн/
/гарын үсэг/

