

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2018.01.08

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/	Гэрээний дүн (сая.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа							Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх	ХАА-ны явцын тайлбар
							Үндэсний хөрөнгө байгуулах огноо	tender.gov.mn сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар															
Ажил:															
1	Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн 1-р дотуур байрны дээврийн засвар	65.0	үгүй	59.4	Дөл БГМ ХХК	ХА	2017.04.25	2017.05.04		2017.06.09	2017.08.09	2017.09.08	үгүй	100%	
2	Хулд сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар	75.0	үгүй	71.4	Дөл БГМ ХХК	ХА	2017.04.25	2017.05.02		2017.06.09	2017.10.12	2017.07.27	үгүй	100%	
3	Дундговь аймгийн музейн барилга, цэвэр, бохирын шугам, халаалтын засвар, дохиолол хамгаалалтын систем засвар	55.0	үгүй	48.2	Эдмоор ХХК	ХА	2017.07.05	2017.07.17		2017.08.14	2017.10.13	2017.12.12	үгүй	100%	
4	Ойн зурвас байгуулах ажил /Ногоон хэрэм/	20.0	үгүй	20.0		ХА	2017.04.17	2017.04.20					тийм	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн	
5	Аймгийн төв номын сангийн засварын ажил	6.7	үгүй	6.0	Тааны амт ХХК	ШХА						2017.07.26		100%	
6	Цагаандэлгэр сумын Цэцэрлэгийн барилгын дээвэр засвар	79.5	үгүй	79.5	Үлэмж Инвест ХХК	ХА	2017.07.04	2017.07.18			2017.10.12	2017.12.11	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн	
7	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн амбульторийн барилгын засварын ажил	100.0	үгүй	89.3	Тэргэн нүүр ХХК	НТШ	2017.04.05	2017.04.18	2017.04.18		2017.10.12	2017.08.21	тийм	100%	
8	Төв халхын дуулалт жүжгийн театрын дээврийн засварын ажил	40.0	үгүй	37.9	Баянгийн говь ХХК	ХА	2017.06.08	2017.06.15		2017.06.27	2017.09.04	2017.10.11	үгүй	100%	
	ДҮН:	441.2		411.7											
	УТХО-н ДҮН:	441.2		411.7											
Урсгал төсөв /байгууллагын захиалгаар/															
Бараа															
1	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төв, эм эргэлтийн сангуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл	662.5	үгүй	630.0	Монос фарм ХХК, Энто ХХК, Нахиа ХХК, Ай Ви Ко ХХК, Монфа трейд ХХК, Сүвэн уул ХХК, Мөнхийн тун ХХК, Чоногол ХХК, Медимпекс ХХК, Сетунари ХХК, Тавин-ус ХХК, Нуган трейд ХХК	НТШ	2016.12.20	2016.12.22	2016.12.23	2017.02.10		2017.12.25	тийм	100%	

2	Аймгийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байранд хүнсний бараа бүтээгдэхүүн	73.1	үгүй	66.5	Багц-1 Өнөмөнх хайрхан ХХК Багц-2 Тогоогийн говь ХХК Багц-3 Өнөмөнх хайрхан ХХК Багц-4 Шувуутай оргил ХХК Багц-5 Тогоогийн говь ХХК	НТШ	2017.01.12	2017.01.13	2017.01.13	2017.02.22	2017.12.25	тийм	100%	
3	Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хоол, хүнсний материал	26.5	үгүй	26.2	Багц-1 Номгон рашаан ХХК Багц-2 Тогоогийн говь ХХК	ХА	2017.02.10	2017.02.10		2017.02.22	2017.12.22	тийм	100%	
4	Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шатахуун тслох материал	12.2	үгүй	12.2	НИК ХХК	ХА	2017.02.22	2017.02.22		2017.03.07	2017.12.21	тийм	100%	
5	Аймгийн ЗДТГ-ын шатахуун, тослох материал	23.5	үгүй	22.7	НИК ХХК	ХА	2017.04.03	2017.04.10		2017.04.18	2017.12.29	тийм	100%	
6	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хоол, хүнсний материал	110.2	үгүй	105.8	Багц-1 Ялгуум билэгт ХХК Багц-2 Тогоогийн говь ХХК Багц-4 Ялгуумбилэгт ХХК	НТШ	2017.01.20	2017.01.23	2017.01.23	2017.03.07	2017.12.	тийм	100%	
7	Онцгой байдлын газар шатахуун, тослох материал	16.0	үгүй	15.7	НИК ХХК	ХА	2017.01.20	2017.02.10		2017.02.23		тийм	100%	
8	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт шатахуун, тослох материал	33.5	үгүй	33.4	НИК ХХК	ХА	2017.01.20	2017.02.10		2017.02.23	2017.12.20	тийм	100%	
9	Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын халаалтын тогооны засвар	31.5	үгүй	31.3	Зууны сод хийц ХХК	ХА	2017.08.05	2017.08.16		2017.08.28	2017.10.12	2017.10.02	тийм	100%
Дүн		989.1		943.8										
Орон нутгийн төсөв														
1	Ойн зурвас байгуулах ажил	20.0	үгүй	20		ХА	2017.03.23	2017.04.20		2017.05.01		тийм	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн	
Дүн		20.0		20										
Төсөл, хөтөлбөр /Өвсний үндэс/														
1	Адаацаг сумын сургуулийн нэгдсэн гадна дулааны шугамын засварын ажил	164.2	үгүй	140	Алтан бат өрлөг ХХК	НТШ	2017.03.13	2017.03.24	2017.03.24			тийм	Санхүүжилт хүлээгдэж буй	
дүн		164.2		140										
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар														
Ажил:														
1	Аймгийн төвийн малчин хорооллын айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах, дэд өртөө барих	40.0	үгүй	38.9	Мон Энержи корпораци ХХК	ХА	2017.01.20	2017.04.21		2017.05.19	2017.05.24	2017.09.19	үгүй	100%
2	Мандалговь хотын хуучин орон сууц /9, 13-р байр/ - ны гадна фасадны ажил	177.8	үгүй	169.5	Багц-1 Занданшоориса ХХК Багц-2 Дархан Үйлс ХХК	НТШ	2017.01.21	2017.02.17		2017.04.18	2017.05.24	2017.12.14	тийм	100%
3	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын гадна цахилгааны ажил	50.0	үгүй			ХА								Он дамжин хийгдэх
4	Модель хаус	70.0	үгүй	70.0	Сакура проперти ХХК	ХА	2017.06.08	2017.06.29			2017.10.12	он дамжина	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулсан
5	Хүүхдийн парк- МТ юлонк хүртэлх явган хүний зам, гэрэлтүүлэг	20.0	үгүй	176.4	Эрчимсансар ХХК	НТШ	2017.06.05	2017.06.19		2017.08.01	2017.10.12	2017.12.20	үгүй	100%

6	Зава Дамдины нэрэмжилт бүтээн байгуулалтын ажил	61.5	үгүй	58.6	Хайтек ХХК	ХА	2017.06.09	2017.06.23		2017.11.01	2017.08.08	үгүй	100%	
7	Аймгийн төвийн ногоон байгууламж	29.9	үгүй	29.9		ХА	2017.01.20	2017.04.05		2017.05.24		үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулсан	
8	Чагдаржавын талбайн гэрэлтүүлэг, тохижилт	38.5		35.9	Тааны амт ХХК	ХА	2017.06.05	2017.06.20		2017.11.01	2017.12.20	үгүй	100%	
9	Зүүн бүсийн сум дундын Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын байрны их засвар	55.5	үгүй	55.5		ХА	2017.01.20	2017.04.19				үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулсан	
10	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын цэвэр усны холболтын ажил	92.5	үгүй	86.8	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	НТШ	2017.05.19	2017.05.31	2017.06.02	2017.10.12	2017.08.01	үгүй	100%	
11	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дотор гадна тохижилтын ажил	45.1	үгүй	45.1	Мандал шилтгээн ХХК	ХА	2017.05.06	2017.06.20		2017.11.01	2017.07.27	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулсан	
12	Мэргэжлийн хяналтын газрын ажиллагсдын орон сууцны дэд бүтэц	70.0	үгүй	70.0	Ган-Илч ХХК	ХА	2017.12.05	2017.12.08		2018.01.12	2017.12.21	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулсан	
Дүн		750.8		836.6										
Бараа:														
1	Аймгийн төвийн хогийн менежмент		үгүй			ХА							Сайнцагаан суманд эрх шилжүүлсэн	
2	Аймгийн төвийн ундны усны гүний худгуудад хяналтын камерын систем суурьлуулах	40.9	үгүй	38.1	Рийлсофт ХХК	ХА	2017.03.10	2017.03.23			2017.07.27	тийм	100%	
3	Эмнэлгийн барилгуудыг генератортой холбоход шаардлагатай цахилгааны утас	9.6	үгүй	9.6	Хулд дөш хайрхан	ШХА					2017.04.20		100%	
4	5 сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн мотоцикл	10.0	үгүй	10.0	Өнөмөнх хайрхан ХХК	ШХА					2017.07.05		100%	
5	Эмнэлгийн ариутгалын автоклавын манометр шалган баталгаажуулах агаарын төхөөрөмж	9.5	үгүй	9.0	Эталон хэмжүүр ххк	ШХА					2017.05.02		100%	
6	Зөөврийн угсардаг тайз, гэрэлтүүлэг	80.0	үгүй	72.6	Багц-1 Шувуутай хийморь ХХК Багц-2 Бууралсутай ХХК	НТШ	2017.05.19	2017.06.19	2017.06.20	2017.07.25	2018.01.12	2017.08.17	үгүй	100%
7	10 багийн Засаг даргыг унаажуулах	20.0	үгүй	17.8	Өнөмөнх хайрхан ХХК	ХА	2017.05.09	2017.05.12		2017.06.12	2017.10.12	2017.07.03	үгүй	100%
8	Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	40.0	үгүй	40.0	Хүрээн-Ус хоршоо	ХА	2017.10.10	2017.10.16			2017.11.01	2017.11.28	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн
9	Нэгдсэн эмнэлгийн гемодиализийн ус эрдэсгүйжүүлэх төхөөрөмж	30.0	үгүй	30.0	Айвико интернэшнл ХХК	ХА	2017.05.19	2017.05.25			2017.12.11		үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн
10	Цахим аймаг хөтөлбөр	26.0	үгүй	26.0	Монголын цахилгаан холбоо ТӨХК Дундговь салбар	ХА	2017.06.05	2017.09.08		2017.10.19	2017.10.12	2017.12.19	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн
11	Аймгийн ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд автомашин	13.0	үгүй	13.0	Броун Айс ХХК	ХА	2017.05.19	2017.05.29			2017.10.17	2017.07.05	үгүй	Харьцуулалт амжилтгүй болсоноор гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн
Дүн		279.0		266										
		1,029.8		1,103										
Хулд сумын орон нутгийн хөгжлийн сан /Захиалга/														















































































































































































































































































































































































































































































