

2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

№	Төсөл арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхлэх, дуусах хугацаа	Батлагдсан оны төсөв (.мян)	Нийт шилжүүлсэн төлбөр	Гүйцэтгэлийн хувь	Тайлбар
1	Гэрэлтүүлэг, камержуулалт шинээр тавих	Тоног төхөөрөмж, машин механизм	2022-2022	19,967,200	19,967,200	100%	-
2	Төвийн 2 орон сууцны гадна засварын ажил	Сум, баг, дүүргийн тохижилт, тоног төхөөрөмж	2022-2022	80,370,858	79,915,852	100%	-
3	Мал эмнэлгийн тасагт, дархлаажуулалт вакцин хадгалах хөргүүртэй шинээр болох	Хортон шавьж устгах, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт	2022-2022	10,000,000	9,300,000	100%	-
4	Мал хамгаалах санд нөөц бүрдүүлэх	Гамшгаас хамгаалах, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	2022-2022	18,000,000	17,998,750	100%	-
5	Бага сургуулийн засвар ЖДҮ -ын байр болгох	Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга	2022-2022	55,919,424	0.00	50%	2022 онд гэрээ хийгдсэн
6	Мал угааллагын банн шинээр барих	Мал угаалга	2022-2022	23,306,414	0.00	0%	Төсөвт өртөг хүрээгүй
7	Ахуй үйлчилгээний нэгдсэн төв шинээр барих	Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга	2021-2022	148,607,795	114,263,714	90%	2022 онд гэрээ хийгдээд ажил дууссан комисс ажиллаагүй байна
8	Хогийн машин шинээр худалдан авах	Тоног төхөөрөмж	2021-2022	35,000,000	0.00	0%	2022 онд гэрээ хийгдсэн