

Дундговь аймгийн 2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээний явцын тайлан

Д/д	Төсөл арга хэмжээний нэр /Төлөвлөгөөнд орсон бүх арга хэмжээг бичнэ/	Батлагдсан төсөв /төг/		Санхүүжилтийн эх үүсгэвэр	Байршил	Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр	Гэрээний дүн /төг/	Санхүүжсэн дүн	Ажил эхэлсэн огноо	Ажил дууссан огноо	Утасны дугаар	Гүйцэтгэлийн хувь	Сангийн сайдын 228-р тушаалаар батлагдсан журмын 9.4, 9.5-р заалтын дагуу зөвлөмж, дүгнэлт, акт хөтөлсөн баримт /хавсаргана/		Тайлбар
													Огноо	Дугаар	
Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ															
1	Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв	50,000,000		ОНХС	Сумын төв	Их мянган инженерчлэл ххк	42.272.793	33,818,200	1/4/2022	8/7/2022	89026618	80%			Шилжсэн
2	Камержуулалт	5,489,600		ОНХС	Сумын төв	НК иргэний бүлэг	5,489,000	5,489,000	2/22/2022	10/6/2022	88125737	100%			Шилжсэн
3	Цамхагт гэрэл	12,000,000		ОНХС	Сумын төв	Бид чадна иргэний бүлэг	11.397.268	11.397.269	8/11/2021	10/6/2022	92070815	100%			Шилжсэн
4	Ерөнхий төлөвлөгөө	10,000,000		ОНХС	Сумын төв	ХБДХТ ХХК		9.800.000	1/10/2015		99053980	%			Шилжсэн.
5	Худгийн цооног /1.2.3.4-р багт/	56,000,000		ОНХС	1.2.3.4-р багт	ЭХНИЙЭХЭН ХХК	55400000	33000000	19/07/2022	28/07/2022	99193679	100%			
6	Өнгөт эхо аппарат	39,097,000		ОНХС	Сумын төв	Медбуян ххк	29,950,000	29,500,000	11/3/2022	25/04/2022	99153144	100%			
7	Дэд бүтцийн өргөтгөл	65,000,000		ОНХС	Сумын төв	Пи Эс Пи ХХК	64,996,453	64,996,453	5/4/2022	5/6/2022	99044709	100%			
8	Жишиг гудамж	20000000		ОНХС	Сумын төв	Ган хийц иргэний бүлэг	19,800,000	20,000,000	5/10/2023	17/11/2022	96030512	100%			Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээд байна
9	Гал унтраах байр барих	30000000		ОНХС	Сумын төв										Тендер зарлаад компани оролцоогүй дахин зарлахаар төлөвлөж байна.
10	Мал угаалгын ванн	14000000		ОНХС	3-р багт										МТТАТ-аар хийгдэнэ. Одоогоор татвар төвлөрөөгүй байна