

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

АДААЦАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ ДАРГА Ч.ОЮУНЦЭЦЭГ

2023.12.15





2023 оны эхний үлдэгдэл

199,918,000₮

2023 ОНЫ САНХҮҮЖИЛТ

332,703,700₮

МАЛ АЖ АХУЙН ТОО ТОЛГОЙН ТАТВАР

60.000.000 ₮

«2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ»

2023 оны ОНХСангийн төсвийг 2022 оны 12 сарын 19 нд ИТХ-ын 18 дугаар тогтоолоор нийт 528116,3 мянган төгрөгөөр баталж, 2023 оны 3 сарын 31 нд ИТХ-ын 03 тоот тогтоолоор, 2023 оны 6 сарын 30 –ны ИТХ-ын 09 дүгээр тогтоолуудаар тус өөрчлөлт оруулан баталсан байна.

ИТХ-ын 09 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ танилцуулья

6 сарын 30нд баталсан төсөв

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны 06 дугаар сарын 30 ны өдрийн
09 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

(мянган төгрөг)

№	Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх-дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	2023 онд санхүүжих дүн
1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ				
1.	Хүүхдийн тоглоомын талбайд тоглоом нэмэх, засварлах ажил	2021-2023	13.200.000	13.200.000 ✓
2.	Сумын төвд 105 ширхэг нарны гэрэлтүүлэг тавих	2021-2023	21.348.700	21.348.700 ✓
3.	Газар усны хээрийн нэрийн тодруулга	2022-2023	7.200.000	7.200.000 ✓
	Дүн		41.748.700	41.748.700
2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт				
1.	Том оврын авто машинтай болох	2023-2023	90.000.000	90.000.000 ✓
2.	Сумын төвд цамхаган гэрэл тавих	2023-2023	30.000.000	30.000.000 ✓
3.	Дүн		120.000.000	120.000.000
3. Их засвар, тохижилт				
1.	Цэцэрлэгт хүрээлэн засварлах		19.500.000	19.500.000 ✓
2.	Төвийн худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих		20.000.000	20.000.000 ✓
3.	Халуун усанд их засвар хийх		18.000.000	18.000.000 ✓
4.	Хуучин эмнэлгийн их засвар		163.977.200	163.977.200 ✓
5.	4-р багт явуулын хурлын танхим худалдаж авах /ком/		59.000.000	59.000.000 ✓
	Дүн		280.477.200	280.477.200
4. Сум, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг				
1.	ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдэх ажлын зураг хийлгэх зардал		19.395.800	19.395.800 ✓
2.	Дүн		19.395.800	19.395.800

5. Малын тоо, толгойн албан татвараар хийх арга хэмжээ				
1.	Малчдад зориулсан сургалт сурталчилгаа хийх		19.000.000	19.000.000 ✓
2.	Мэргэч устгах /Хөдөөгийн 4 багт/		19.700.000	19.700.000 ✓
3.	Бэлчээрийн менежмент сайжруулах /гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх/		7.072.000	7.072.000 ✓
4.	Гүний худаг гаргах /Хөдөөгийн 4 багт/		75.228.000	75.228.000 ✓
5.	Малын үүлдэр угсааг сайжруулах бүх худалдан авах		10.000.000	10.000.000 ✓
	Дүн		131.000.000	131.000.000
Нийт зарлага				353.954.400
Орон нутгийн сангийн нийт эх үүсвэр				592621700
1.	2022 оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх			199.918.000
2.	2023 онд ОНХС-аас санхүүжих			332.703.700
3.	2022 онд Малын тоо толгойн албан татвараас санхүүжих			60.000.000

Мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалт



НИЙТ ЗАРЦУУЛСАН: 66,125,000₮

Зарцуулалт

2022.05.12 2022.11.22 2022.11.28 2022.11.22 2022.12.15 2022.12.18



2.000.000₮

ХААИС МААБС



72,610,471₮

ЭРХЭСТ
УНДАРГА ХХК



10,162,500₮

МАЛЧДЫН ЧУУЛГА
УУЛЗАЛТ



4,700,000₮

СТИЙЛ ЛАЙН
ХХК



9,000,000₮

НАНУТО ХХК



4,700,000₮

СТИЙЛ ЛАЙН
ХХК

НИЙТ ЗАРЦУУЛСАН: 396,135,842₮

ОНХСангийн гүйцэтгэл

Д/д	Төсөл арга хэмжээний нэр	Батлагдсан төсөв /төг/	Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр	Гэрээний дүн /төг/	Санхүүжсэн дүн	Ажил эхэлсэн огноо	Ажил дууссан огноо	Гүйцэтгэлийн хувь	Тайлбар
ШИЛЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР									
1	<u>Сумын төвд 105 ширхэг нарны зайн гэрэлтүүлэг тавих</u>	21,348,700	ХАЙЯ ТЭХ ХХК	19,653,000	19,653,000	2022.12.15	2023.01.04	100%	Сумын Засаг даргын 2023 оны 1 сарын 4ны А/04 тоот захирамжаар томилогдсон 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг хүлээн авсан.
2	<u>Хүүхдийн тоглоомын талбайд тоглоом нэмэх засварлах</u>	13,200,000	ОД ЭС ЭС ХХК	12,879,240	12,879,240	2022.11.01	2023.06.06	100%	2021 оны 9 сарын 28 нд анх гэрээ байгуулсан боловч короно вирус цар тахлын улмаас хил гаальтай холбогдож гэрээ сунгагдсан .2023 оны 6 сарын 6 нд ажлыг дуусгуулж хүлээн авсан болно.
3	<u>Газар усны нэрийн тодруулга</u>	7,200,000	ХАНУЙН ЦАВ ХХК	7,200,000	0	2022.11.25		60%	548 газарзүйн нэрийг тодруулсан.Сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг байгуулсан.Суурин судалгаа бүрэн бүрэн хийгдсэн .мэдээллийн сан бүрэн хийгдсэн.хээрийн судалгаа дахин хийж тодруулах шаардлагатай болсон тул 2024 оны 3 сарын 31 ыг хүртэл гэрээг сунгасан
	<u>Дүн</u>	41,748,700		39,732,240	32,532,240				
МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ									
4	<u>Том оврын авто машинтай болох</u>	90,000,000	Арби Элеваторис ХХК	85,160,000	85,160,000	2023.05.28	2023.06.28	100%	Сумын Засаг даргын 2023 оны 7 сарын 6 ны өдрийн А/73 тоот захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг хүлээн авсан
5	<u>Сумын төвд 2ш цамхаган гэрэл тавих</u>	30,000,000		30,000,000				30%	Зураг төсөл хийгдсэн боловч холбогдох газруудаар баталгаажуулаагүй тул хийгдэж амжаагүй
	<u>Дүн</u>	120,000,000		85,160,000	85,160,000				

ИХ ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТИЙН АЖИЛ

7	<u>Цэцэрлэгт хүрээлэн засварлах</u>	19,500,000		19,500,000				0%	Зураг төсөл байхгүй тул ямар ажил хийх нь тодорхойгүй тул хийгдээгүй
8	<u>Төвийн худагт цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих</u>	20,000,000	ИРМҮҮН БАРМАТ ХХК	20,000,000	20,000,000	2023.07.02	2023.07.07	100%	Сумын засаг даргын 2023 оны 7 сарын 5 эы А/72 тоот захирамжаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс хүлээн авсан.
9	<u>Халуун усанд их засвар хийх</u>	18,000,000						0%	Зураг төсөл хийгдээгүй тул хэрэгжээгүй
10	<u>Эрүүл мэндийн төвийн амбултор ийн барилгын засвар</u>	163,977,200	ХАНГДА ХХК	163,977,200	155,271,131	2023.06.22	2023.11.13	100%	Аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 33/2023 тоот комиссын дүгнэлтээр хүлээн авсан..
11	<u>Явуулын хурлын танхим худалдан авах/багийн конторын өргөтгөл/</u>	59,000,000						100%	тендер зарлагдаад явж байна .Тендер нээх хугацаа болоогүй
12	<u>ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдэх ажлын зураг хийлгэх санал</u>	19,395,800	СТИЙЛ ЛАЙН ХХК НАНУТО ХХК	9,400,000 15.000.000	9,400,000 9,000.000	2023.11.10 2023.12.15	2023.12.05 2024.01.15	100% 50%	Өвсний склад болон 4-р конторын зэсварын зураг төсөл хийлгэсэн Хүүхдийн цэцэрлэгний гадна фасадны зураг төсөв
	ДҮН	299,873,000		227,877,200	193,671,131				

МАЛ АЖ АХУЙН ТАТВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

13	<u>Мэрэгч устгах / Ах-Урт, Өвөр-Урт, Хашаат, Сүм багуудад/</u>	19,700,000						0%	ажил хийгдээгүй
14	<u>Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах</u>	7,072,000						0%	ажил хийгдээгүй
15	<u>Худаг гаргах /Ар урт,өвөр урт,хашаат,сүм/</u>	75,228,000	ЭРХЭСТ УНДАРГА ХХК	74,000,000	72,610,471	2023.07.05	2023.10.05	100%	Сумын засаг даргын 2023 оны 10 сарын 04 ны өдрийн А/87 тоот захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авч акт үйлдсэн.
16	<u>Малын үүлдэр угсааг сайжруулах</u>	10,000,000						0%	хийгдээгүй
17	<u>Малчдад зориулсан сургалт, суртчилгаа</u>	19,000,000						70%	
	<u>Мал амьтны үржлийн ажлын стратеги боловсруулах сургалт</u>		ХААИС ийн МААБС	2,000,000	2,000,000	2023.01.28	2023.05.25	100%	ХААИС.Мал аж ахуйн био технологийн сургуулийн багш Т.Ариунболд 20 иргэнд сургалт хийсэн
	<u>Мянгат малчдын зөвлөгөөн хийх</u>		ЗДТГ	10,162,000	10,162,000	2023.11.29	2023.11.29	100%	Мянгат малчин 130 хүн оролцсон.Монголын ХАБЭА-ийн мэргэжсэн ажилтны үндэсний нийгэмлэгийн ерөнхийлагч Б.Довдонбалжир Малчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал.мал аж ахуйн арга ажиллагаа сэдэвт лекц уншсан.Мөн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд мэдээлэл хийлээ.
	Дүн	131,000,000		86,162,000	84,772,471				
	Бүгд	592,621,700	0	432,931,440	396,135,842				

ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НАРНЫ ГЭРЛЭЭГ СОЛИХ АЖИЛ



ГҮЙЦЭТГЭГЧ “ХАЙЯ ТЭК “ ХХК

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ХУГАЦАА:

Шилжиж ирсэн Хөрөнгө оруулалт

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ХУГАЦАА: 2023 .01 .04

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 30.653.700

2023 ОНД ОЛГОСОН САНХҮҮЖИЛТ

19.653.000₮



Хүүхдийн тоглоомын талбай



ОН ДАМЖИЖ ШИЛЖСЭН АЖИЛ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:” ОД ЭС ЭС” ХХК

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 21.465.400₮

САНХҮҮЖИЛТ 2021 ОНД 8.856.160₮

2023 ОНД 12.879.240₮

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ОГНОО

2021 ОНЫ 9 САРЫН 27

ДУУССАН ОГНОО

2023 ОНЫ 6 САРЫН 01

ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ



ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ХУГАЦАА: 2023.07.02

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ХУГАЦАА: 2023.07.07

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 20,000,000₮



Хог тээврийн машин худалдаж авах



ГҮЙЦЭТГЭГЧ: АРВИ
ЭЛОВАТОРИС ХХК



ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН
ХУГАЦАА: 2023.05.28



ТӨСӨВТ ӨРТӨГ- 85 160.
000



«Бэлчээрийн усан хангамж»

**БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН
ХАНГАМЖ САЙЖРУ
УЛАХ ГҮНИЙ ХУДГИ
ЙН ЦООНОГ ГАРГАХ
АЖИЛ**

**ГҮЙЦЭТГЭГЧ
“ЭРХЭСТ УНДАРГА” ХХ
К**

**ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 72,610,
471**



**2-Р БАГ ЭХНЭ БУ
ЛАГ**

**3-Р БАГ МАНУУЛ
Т**

4-Р БАГ ЁСТ

**5-Р БАГ ХИШИГТ
ИЙН АДАГ**

Эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн барилгын засвар



ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “ХАНГАДА”
ХХК

ТӨСӨВ- 310.542.260

СУМЫН ОНХС- 155.271.131
АЙМГИЙН ОНХС - 155.271,13

МЯНГАТ МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨН

**Төсөвт өртөг
10.162.000₮**

БАННЕР, ЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ ТЭМҮЖИН СТУДИ	2,075,000₮
БИЧИГ ХЭРГИЙН МАТЕРИАЛ ДЭВТЭР. БАЛ	2080.000 ₮
ӨДРИЙН БОЛОН ОРОЙН ХООЛ ИРГЭН Б.ТУЯА	3.900.000 ₮
ХАБЭА СУРГАГЧ БАГШ Б.ДОВДОНБАЛЖИР	800.000 ₮
АРДЫН АВЬЯАСТНУУДЫН ТОГЛОЛТ СОЁЛЫН ТӨВ	700.000 ₮
ЦАЙНЫ ЗАВСАРЛАГА МЯГМАРНАРАН ХХК	2320.000 ₮



Малчдын зөвлөгөөн-2023



Зөвлөгөөний зураг



ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙЛГЭХ



**ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "СТИЙЛ
ЛАЙН" ХХК**



**ЗДТГ СКЛАД 15.548.250
СҮМИЙН КОНТОР 130.287.879**



ГАЗАР ЗҮЙН ХЭЭРИЙН НЭРИЙН ТОДРУУЛАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ АЖИЛ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ;	ХАНУЙН ЦАВ ХХК
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ОГНОО	2022.11.21
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ ;	7.200.000
ГЭРЭЭ СУНГАСАН ОГНОО	2023.12.13-2024-03-31

АДААЦАГ СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗУРАГ, ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ,
СУМЫН

НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ХЭЭРИЙН СУДАЛГАА ХИЙСЭН 1:100000-НЫ
МАСШТАБТАЙ 9 НЭРЭЛБЭР , 1:25000-НЫ МАСШТАБТАЙ 54 НЭРЭЛБЭР БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ,
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2003 ОНЫ 42 ДУГААР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН “МОНГОЛ ГАЗАР
НУТГИЙН НЭРИЙН ЗҮЙЛЧИЛСЭН ТОЛЬ” 8 БОТЬ НОМ, БНМАУ-ЫН АРДЫН ИХ ХУРЛЫН
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 1977 ОНЫ 75 ДУГААР ЗАРЛИГААР БАТЛАГДСАН АЙМАГ, СУМДЫН
ХИЛИЙН ЦЭС ЗЭРЭГ БАРИМТ БИЧГҮҮДЭД СУДАЛГАА ХИЙСЭН.

ҮҮНД:



СУУРИН СУДАЛГААГААР АДААЦАГ СУМЫН УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗУРГИЙН НЭР, СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 1:100 000-НЫ МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ ДЭЭРХ НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ГАРГАЖ, ДАВХАРДСАН ТООГООР НИЙТ 1740 ОРЧИМ НЭРИЙН СУДАЛГААГ ХИЙЖ, СУМЫН ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ТОО, ДҮНГ ГАРГАСАН БАЙНА. ҮҮНД:

АДААЦАГ СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗУРАГ, ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ, СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ХЭЭРИЙН СУДАЛГАА ХИЙСЭН 1:100000-НЫ МАСШТАБТАЙ 9 НЭРЭЛБЭР , 1:25000-НЫ МАСШТАБТАЙ 54 НЭРЭЛБЭР БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2003 ОНЫ 42 ДУГААР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН “МОНГОЛ ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗҮЙЛЧИЛСЭН ТОЛЬ” 8 БОТЬ НОМ, БНМАУ-ЫН АРДЫН ИХ ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 1977 ОНЫ 75 ДУГААР ЗАРЛИГААР БАТЛАГДСАН АЙМАГ, СУМДЫН ХИЛИЙН ЦЭС ЗЭРЭГ БАРИМТ БИЧГҮҮДЭД СУДАЛГАА ХИЙСЭН.

ҮҮНД:

СУУРИН СУДАЛГААГААР АДААЦАГ СУМЫН УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ГАЗАР ЗҮЙН НЭР, СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗУРГИЙН НЭР, СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 1:100 000-НЫ МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГ ДЭЭРХ НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ГАРГАЖ, ДАВХАРДСАН ТООГООР НИЙТ 1740 ОРЧИМ НЭРИЙН СУДАЛГААГ ХИЙЖ, СУМЫН ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ТОО, ДҮНГ ГАРГАЛАА. ҮҮНД:

- 1.УИХ-ЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН 548 ГАЗАР ЗҮЙН НЭР,
- 2.ГАЗАР НУТГИЙН НЭРИЙН ЗУРГИЙН 593 ГАЗАР ЗҮЙН НЭР,
- 3.ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ТОДРУУЛАЛТ ХИЙСЭН 1:100 000-НЫ МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ЗУРАГТ 594
- 4.ГАЗАР ЗҮЙН НЭР СУУРИН СУДАЛГААГААР ТОГТООГДСОН БАЙНА.

Дундговь аймгийн Адаацаг сумын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн загварын дагуу байгуулав.

Дундговь аймгийн Адаацаг сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санд нийт 594 нэр бүртгэгдсэн бөгөөд газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн загварын дагуу ангилан үзэхэд нийт нэрийн 69% нь байгалийн, 31% хүний бүтээсэн газарзүйн объектын нэрээс бүрджээ.

Адаацаг сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан нь үндсэн 3 давхарга, 5 дэд давхаргаас бүрдэх бөгөөд дэд давхарга бүр газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн загварын дагуух бүх талбарыг үүсгэн мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. Мөн гео мэдээллийн санд харгалзах хүснэгтэн давхаргуудыг мөн үүсгэлээ.

Адаацаг сумын хэмжээнд 29 дэвсгэр нэр бүхий 594 газар зүйн нэр байгааг суурин судалгаагаар тогтоож, бүх нэрийг солбицолжуулсан.

ОНХС-ын талаарх мэдээллийг иргэдэд



Багуудын ИНХ-аар явж 300 гаруй хүнд
ОНХСангийн талаар мэдээлэл ТҮГЭЭЖ
ажилласан.



САНАЛ АСУУЛГЫГ
ЦАХИМААР АВАХ НЬ ЦАГ ЗАВ ХЭМНЭЖ,
МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД
ШУУРХАЙ БОЛГОЖ БАЙГААГААС ГАДНА
ТӨРИЙН АЛБА ХААГЧДЫН
ХӨДӨЛМӨРИЙГ ХӨНГӨВЧИЛЖ БАЙНА.

ОНХС



ОНХС АППЛИКЕЙШНЭЭР САНАЛАА
ӨГЧ АМЬДРАХ ОРЧНОО САЙЖРУУЛААРАЙ



АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ОНХСАНГИЙН
ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ
МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА



Дундговь Адаацаг сумын Засаг
даргын тамгын газар | Facebook

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

A small green plant with several leaves is growing out of a pile of various coins. The coins are scattered around the base of the plant, some stacked and some lying flat. The background is a plain, light-colored surface.

THANK YOU