

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих

журмын 7 дугаар хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
ТЕХНИКИЙН КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

Дугаар №24/05

2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

Ерөнхий хэсэг.

1.2 Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал :

Дундговь аймаг, Баянжаргалан сум, Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 160 кВА чадал бүхий дэд станц

1.2 Хөрөнгө оруулагч, захиалагч байгууллага

Дундговь аймаг, Баянжаргалан сумын ЗДТГ

1.3 Ерөнхий ба туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага

“Нарт Импекс” ХХК

1.4 Зураг төсөв боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага

“Бета Энержи” ХХК

1.7 БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн 2024 оны 09-р сарын 10-ний өдрийн дугаар № А/284 тоот тушаалаар зохион байгуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй Техникийн комисс уг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай гүйцэтгэгч байгууллагын 2024 оны 06-р сарын 12-ны өдрийн өргөдлийн дагуу 2024 оны 06-р сарын 10-ны өдрөөс 40 хоногийн хугацаанд багтаан шинээр барьсан ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв.

1.8 Энэхүү барилга байгууламжийг БЭ-2022/11-04 дугаартай зураг төслөөр 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрөөс барьж эхэлсэн ба 2024 оны 06-р сарын 10 –ны өдөр барьж дууссан байна.

ХОЁР. Дүгнэлтийн хэсэг

2.1 Дундговь аймаг, Баянжаргалан сумын Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 160 кВА чадал бүхий дэд станцын угсралт барилга байгууламж, түүний холбогдох акт, баримт бичгүүдийг шалгаж, ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт өгсөний үндсэн дээр техникийн комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү барилга байгууламжийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журам, стандарт, техникийн нөхцөл, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, галын норм дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан тул

захиалагчаас барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комиссыг ажиллуулах хүсэлтийг Эрчим хүчний яаманд тавих нь зүйтэй гэж дүгнэв.

2.2. Техникийн комиссын дүгнэлтэд дараах материалыг 2 хувь үйлдэж хавсаргав.

а) Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл, ил далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн схем, зургууд, талбайн журнал хуудас

б) Техникийн зураг, техникийн баримт бичгүүд хуудас;

в) Техникийн бусад баримт материал хуудас;

г) Барилга байгууламжид ажилласан Техникийн комиссын акт 2 хуудас;

д) Техникийн комиссын гишүүдийн санал, дүгнэлт, эцсийн шийдвэрийг тэмдэглэсэн хурлын тэмдэглэл хуудас

е) Зурагт орсон өөрчлөлтийн материал --- хуудас

ГУРАВ. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

3.1 Эрчим хүчний барилга байгууламжид улсын комисс ажиллуулах дүгнэлт гаргасан:

Дундговь аймаг, Баянжаргалан сум, Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 160 кВА чадал бүхий дэд станцын угсралт ажлын техникийн комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэлээр туршилтын 72 цагийн хүчдэлд залгахаар шийдвэрлэв.

Комиссын дарга:

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн

“Говьсүмбэр ЦТСС” дарга

Нарийн бичгийн дарга:

“Говьсүмбэр ЦТССалбар” АЗИНЖЕНЕР

Гишүүд:

“Говьсүмбэр ЦТССалбар”

ТҮАХМ, Е/И:

“Говьсүмбэр ЦТССалбар” ХҮАХМ:

“Говьсүмбэр ЦТССалбар”

Ээлжийн ахлах инженер

“Бета Энержи” ХХК-ийн захирал:

“Нарт импекс ХХК” ХХК-ийн инженер

Тайлбар: Энэхүү хуудсанд Техникийн комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтаагүй тохиолдолд дараагийн хуудсанд үргэлжлүүлэн бичихдээ тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ.



/Б.Баттуул/

/Э.Батцоож/

/Б.Энхжаргал/

/Б.Энхжаргал/

/Г.Ганжаргал/-г

/А.Энхцэцэг/

/Ц.Батзул/



Дундговь аймаг , Баянжаргалан сум шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын ЦДАШ , 10/0.4кВ-ын 160 кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд станц цахилгаан хангамжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурлын тэмдэглэл

2024.09.12

Говьсүмбэр аймаг

Дундговь аймаг , Баянжаргалан сум шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын ЦДАШ , 10/0.4кВ-ын 160 кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд станц эрчим хүчний барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комиссын хурал 2024 оны 09 сарын 12 -ны өдрийн 14:00 цагт, тус газарт 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

Комиссын бүрэлдэхүүн

1. Комиссын дарга:
Б.Баттуул – БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Говьсүмбэр ЦТССалбарын дарга
2. Нарийн бичгийн дарга:
Э.Батцоож – Говьсүмбэр ЦТССалбар АЗ инженер
3. Б.Энхжаргал – Говьсүмбэр ЦТССалбар ТҮАХМ, Ерөнхий инженер
4. Б.Энхжаргал – Говьсүмбэр ЦТССалбар ХҮАХМ
5. Г.Өсөхбаяр – Говьсүмбэр ЦТССалбар Шуурхай үйлчилгээний инженер
6. А.Энхцэцэг – Бета Энержи ХХК-ийн захирал Зураг төсөл зохиогч байгууллага
7. Ц.Батзул – Нарт Импекс ХХК-ийн инженер Гүйцэтгэгч байгууллага

Хэлэлцсэн нь: Гүйцэтгэгч байгууллага Нарт Импекс ХХК-ийн комисс ажиллуулах тухай хүсэлтийн дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах техникийн комисс ажиллаж байна.

Комиссын дарга ирц бүрдсэнийг онцолж хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулснаар барилгын үзлэг, шалгалт эхлэв.

Барилга байгууламжийн талаар:

Дундговь аймаг , Баянжаргалан сум шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын ЦДАШ , 10/0.4кВ-ын 160 кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд станц цахилгаан хангамжийн зориулалттай Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын ЗДТГ /Захиалагч/-ын захиалгаар "Бета Энержи " ХХК /Зургийн зохиогч/-ийн боловсруулсан БЭ-2022/11-04 шифртэй зураг төслийн дагуу "Нарт Импекс " ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ цахилгаан хангамжийн ажлыг 2024 оны 04 дугаар сарын 30 -ны өдрөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 10 -ний хооронд хийж гүйцэтгэсэн байна.

Гишүүд цахилгаан хангамжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын ажилтай газар дээр нь танилцаад дараах саналуудыг өгөв.

Б.Баттуул :

- 1.35/10 кЮ Баянжаргалан дэд станцын 10 кВ сумын төв АШ -ын тавилын тооцоо хийсэн боловч өөрчлөөгүй
2. 10 кВ ЦДАШ плакат бэхлэх
- 3.10 кВ тулгуур №9 трассаас гарсаныг тэгшлэх

4 Шуурхай ажиллагааны схем шинэчилж батлуулах

Б.Энхжаргал

1.10 В гаргалгааны кабель шугамын тэмдэглэгээ хийх

2. 0,4 трассаас гарсан тулгуур тэгшлэх

3.10/0,4 кВ ХБ оруулгын төгсгөвч солих

4.Шуурхай ажиллагааны схем зөв болгох

5.Тоолуур концентратор холбох

6.Хуваарилах байгууламжид шуурхай ажиллагааны нэр хаяг бичиглэл хийх

7. Реле хамгаалалтын тавил тохируулж хамгаалалт шалгуулах протокол хавсаргах

8. Хуваарилах байгууламжид галын хор тавих

9. ЦДАШ плакат цоолборлох

10.10 кВ гал хамгаалагч ачаалалд тохируулж солих

Э.Батцоож:

1.10 кВ ЦДАШ плакат цоолборлох

2. 10 кВ ЦДАШ оруулгын кабелийн хар хоолой бөглөх

3.10 кВ болон 0,4 кВ ЦДАШ огтлолцож буй хэсэгт оврын тэмдэглэгээ хийх

4.10/0,4 кВ нэр хаяг аюулгүй ажиллагааны плакат хадах

5. КТПН кабельд бирк хийх

6.Шуурхай ажиллагааны схем хадах

7 КТПН хэмжүүр хийх

8. 10 кВ ЦДАШ трассд оруулах

9.0,4 кВ ЦДАШ тэгшлэх дугаарлах

10.Ил далд ажлын акт гүйцээх

11 .Гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг бүрдүүлж 1 хувийг Говьсүмбэр салбарт хүлээлгэн өгөх

12.0,4 кВ ЦДАШ газрын мэдээллийн санд оруулах

13.0,4 кВ ,10кВ ЦДАШ газардуулга будах

Г.Өсөхбаяр:

1.10 кВ сумын төв ЦДАШ №1 аас салбарласан 10 Шуст нэх хаяг хийх

2.10 кВ Хазайсан трассаас гарсан тулгуурыг янзлах

3. 10 кВ сумын төв ЦДАШ №13 т салбарласан 10 Шуст нэх хаяг хийх

4. 10 кВ ЦДАШ плакат цоолборлох
 5. Ачаалал таслагчид залгах таслах бичиглэл хийх
 6. КТПН 218 кабельд бирк хийх
 7. КТПН-218 нэр хаяг хийх
 8. КТПН-218 трансформаторын 00 шин чангалах
 9. ЦДАШ газардуулга болон шитний газардуулга будах
 10. КТПН-218 трансформаторын 00 шин хар өнгөөр будах
 11. 0,4 кВ № 73 сип суллах
 12. Гүйцэтгэлийн бичиг баримтад далд ажлын зураг гүйцэт оруулах
 13. КТПН-218 шуурхай ажиллагааны схем шинэчлэх
- А. Энхцэцэг :**
1. 10 кВ ЦДАШ -ын холболтын цэгийн өөрчлөлтийг зургийг БЗӨБЦТС ээр баталгаажуулах Нехникийн нөхцлийн сунгалт дээр оруулах
 2. 10/0,4 кВ КТПН дэд өртөөний ерөнхий рубельник ,гал хамгаалагч зургийн дагуу 250 А болгох гаргалгааны катууудыг зургийн дагуу болгох
 3. 0,4 кВ давтан газардуулгыг бариулсан акт хийх цахилгаан тоноглолын үүслийн гэрчилгээ хавсаргах


Ц. Батзул:

- Ашиглалтанд авах

Шийдвэрлэсэн нь: Дундговь аймаг , Баянжаргалан сум шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж 10кВ-ын ЦДАШ , 10/0.4кВ-ын 160 кВА чадалтай иж бүрдмэл дэд станц эрчим хүчний барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комиссын хурлаар гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэлээр 72 цагийн хүчдэлд залгахаар шийдвэрлэв.


Танилцсан:

1. Комиссын дарга:
БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн
Говьсүмбэр ЦТССалбарын дарга



/Б.Баттуул /

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Нарийн бичгийн дарга: Говьсүмбэр
ЦТССалбар АЗ инженер



/Э.Батцоож /